





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos vinte e três dias do mês de maio 2016 é lavrado o presente **TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO**, que vai assinado pela Magnífica Reitora, Profª. Dra. ELIANE SUPERTI, representando a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP**, pelo Senhor ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, representando a firma **EDIFICA ENGENHARIA LTDA.**, e pela Comissão de Recebimento Definitivo, composta pelos servidores Cairo Cardoso Madureira, Coracy da Silva Fonseca e Cristiane Lameira Vasconcellos, aos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PRÉDIO**, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, município de Macapá-AP, referente ao Contrato nº 0021/2013 – UNIFAP, a cargo da referida comissão, constatou que os mesmos estão concluídos, de acordo com o estabelecido na lei nº 8.666/93, capítulo III, seção IV, art. 69. Ressalvadas as considerações no relatório elaborado pela comissão, em anexo, e o ofício nº147/2016 da contratada.




Eliane Superti
Reitor da UNIFAP




Roberto Luiz Chaves de Souza
Representante da Edifica Engenharia Ltda.

Comissão de Recebimento
Port. nº 464/2016-UNIFAP




Cairo Cardoso Madureira
Arquiteto e Urbanista
Matricula SIAPE nº 2082250

Cairo Cardoso Madureira
Portaria 464/2016
Membro da Comissão



Coracy da Silva Fonseca
Portaria 464/2016
Membro da Comissão



Cristiane Lameira Vasconcellos
Portaria 464/2016
Membro da Comissão
Engenheira Civil
Matricula SIAPE nº 1790220



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PORTARIA Nº 0464/2016

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições regimentais e em conformidade com o disposto no art. 73, inciso I, alínea b, da Lei n. 8.666/93 e tendo em vista o que consta no Mem. n. 127/2016 - AEEA/PROAD/UNIFAP, de 29 de Fevereiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra de "construção do bloco de salas de aula e urbanização do entorno do prédio no Campus Marco Zero", objeto do Contrato n. 021/2013 - UNIFAP, celebrado com o(a) Empresa Edifica Engenharia LTDA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ORD	SIAPÉ	SERVIDOR
1	1790220	CRISTIANE LAMEIRA VASCONCELLOS
2	2082250	CAIRO CARDOSO MADUREIRA
3	2430509	CORACY DA SILVA FONSECA

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Pró-Reitoria de Administração da Fundação Universidade Federal do Amapá

Homologado em 03/03/2016 por 1127777 - WILMA GOMES SILVA MONTEIRO, com as atribuições conferidas pelo(a) Portaria n. 1325/2014 UNIFAP e pela Ordem de Serviço n. 001/2016 REITORIA/UNIFAP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
COMISSÃO DE RECEBIMENTO CONTRATO Nº 21/2013 – PORTARIA Nº464/2016

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA (23/05/2016)

À Chefia da Assessoria Especial de Engenharia

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contrato nº 21/2013

Obra: Construção do Prédio de Engenharia Elétrica

Local: Campus Marco Zero do Equador – Macapá –AP

Contratada: Edifica Engenharia Ltda.

Assinatura do Contrato: 22/07/2013

Ordem de Serviço: 19/08/2013

Data de inauguração: 09/03/2016

Termo de Recebimento Provisório: 29/04/2016

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Edificação em alvenaria com dois pavimentos, área construída 2.463,74 m².



3. OBJETIVOS:

Este trabalho tem caráter de medida cautelar verificar o estado físico e instalações do objeto, além de documentar as anomalias nele encontradas nesta data, a fim de dirimir quaisquer futuras dúvidas que eventualmente possam advir em função da entrega da mencionada construção e para emissão do Termo de Recebimento Definitivo de Obras.

Identificar e caracterizar as anomalias e não conformidades existentes na obra (concluída ou não), na data da vistoria, visando subsidiar ações corretivas.

Registrar o estado físico presente na obra (concluída ou não) com o propósito de preservar a memória da situação existente na data da vistoria.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
COMISSÃO DE RECEBIMENTO CONTRATO Nº 21/2013 – PORTARIA Nº 464/2016

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA (23/05/2016)

À Chefia da Assessoria Especial de Engenharia



Vistorias: 03/03/2016, 07/03/2016 e 03/05/2016

4. HISTÓRICO DE ADITIVOS:

	Situação	DOU	Período
1.	Prorrogação de Prazo 120 dias	25/06/2014	17/04/2014 a 15/08/2014
2.	Prorrogação de Prazo 120 dias	10/09/2014	16/08/2014 a 13/12/2014
3.	Prorrogação de Prazo 120 dias	23/12/2014	13/12/2014 a 11/04/2015
4.	Acréscimo de serviços R\$ 64.000,37; (2,29%)	10/04/2015	
5.	Prorrogação de Prazo 120 dias	04/05/2015	12/04/2015 a 14/08/2015
6.	Acréscimo de serviços R\$ 348.739,81 (12,49%)	27/07/2015	
7.	Prorrogação de Prazo 90 dias	20/08/2015	15/08/2015 a 15/11/2015
8.	Prorrogação de Prazo 60 dias	18/11/2015	16/11/2015 a 14/01/2016
9.	Prorrogação de Prazo 90 dias	17/02/2015	15/01/2016 a 14/04/2016
10.	Prorrogação de Prazo 60 dias	14/04/2016	14/04/2016 a 14/06/2016
11.	Acréscimo de serviços R\$ 25.421,01	29/04/2016	

Valor do Contrato após aditivos: R\$ 3.230.565,84 (13,56%)

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VISTORIA:





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
COMISSÃO DE RECEBIMENTO CONTRATO Nº 21/2013 – PORTARIA Nº 464/2016

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA (23/05/2016)

À Chefia da Assessoria Especial de Engenharia

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A respeito das solicitações realizadas:

- a. Em geral há pendências de identificação nos quadros e tomadas;
- Atendido, inserido a identificação.
- b. Fissuras na laje e piso;
- Atendido parcialmente, foi aplicado massa nas fissuras superficiais e pintadas, o que solucionou momentaneamente o problema com as fissuras. No entanto ainda consta uma fissura na laje do laboratório de energia renováveis que abrange a parte inferior e superior da laje
- c. De modo geral, todos os condicionadores de ar apresentam ruídos, sendo que os condicionadores de ar do ambiente gabinete dos professores engenharia elétrica se ressaltam em comparação aos demais;
- A empresa apresentou justificativa no ofício nº 147/2016
- d. As notas fiscais dos equipamentos (condicionadores de ar e plataforma de elevação);
- A empresa apresentou as notas fiscais no ofício nº 147/2016
- e. Selo de sustentabilidade dos equipamentos como ar condicionado; (PROCEL) A;
- A empresa apresentou justificativa no ofício nº 147/2016
- f. Habite-se e as built dos projetos;
- A empresa não apresentou o Habite-se. O “as built” foi entregue em CD com os arquivos conforme imagem abaixo. Ressaltamos que não foi entregue a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) ou ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do “as built”;

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
ARQUITETURA - LAYOUT	08/12/2014 20:47	AutoCAD Drawing	1.001 KB
DETALHAMENTO PASSARELAS - -LETRAS E ENG ELÉTRICA-	21/11/2014 18:09	AutoCAD Drawing	1.075 KB
DRENAGEM DAS VIAS CORRIGIDA	15/09/2014 17:50	AutoCAD Drawing	2.614 KB
ELETRICÓ, ATUALIZADO PELO JOAO RICARDO	26/08/2014 18:31	AutoCAD Drawing	1.931 KB
Engenharia Elétrica_CAIXAS_AR CONDICIONADO	02/08/2013 17:30	AutoCAD Drawing	1.024 KB
Engenharia Elétrica_DETALHES CONSTRUTIVOS	19/12/2013 21:13	AutoCAD Drawing	1.046 KB
Engenharia Elétrica ESTRUTURAL	09/09/2013 18:19	AutoCAD Drawing	20.369 KB
Engenharia Elétrica_ESQUADRIAS ALUM	19/12/2013 21:11	AutoCAD Drawing	356 KB
Engenharia Elétrica_INSTAL. ÁGUA FRIA	19/12/2013 10:15	AutoCAD Drawing	1.145 KB
Engenharia Elétrica_INSTAL. ÁGUAS PLUVIAIS_ATUALIZADO	19/12/2013 11:10	AutoCAD Drawing	1.665 KB
Engenharia Elétrica_INSTAL. COMBATE A INCÊNDIO	27/11/2013 16:02	AutoCAD Drawing	1.012 KB
Engenharia Elétrica_INSTAL. ELÉTRICAS15-4-14	15/04/2014 18:33	AutoCAD Drawing	1.896 KB
Engenharia Elétrica_INSTAL. ESGOTO_ATUALIZADO	19/12/2013 10:21	AutoCAD Drawing	967 KB
Engenharia Elétrica_SPDA	09/07/2014 17:57	AutoCAD Drawing	870 KB
Engenharia Elétrica_URBANIZAÇÃO DE VIAS E ENTORNOpurgado	20/12/2013 20:43	AutoCAD Drawing	2.773 KB
EngenhariaARQUITETÓNICO PISOTATIL	19/12/2013 21:04	AutoCAD Drawing	503 KB
PROJETO_ELÉTRICO_PROTEÇÃO_REDUZIDA	16/02/2015 15:42	AutoCAD Drawing	3.002 KB



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
COMISSÃO DE RECEBIMENTO CONTRATO Nº 21/2013 – PORTARIA Nº 464/2016

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA (23/05/2016)

À Chefia da Assessoria Especial de Engenharia

Informamos ainda que empresa apresentou justificativa a respeito do Habite-se ofício nº147/2016, em anexo o CD com os arquivos digitais do “as built”.


Por fim segue anexo o Termo de Recebimento Definitivo da Obra datado de 23/05/2016, pois a empresa terminou os ajustes parciais da obra no dia 20/05/2016, e apresentou o ofício nº147/2016, afim de esclarecer o não atendimento de alguns itens.


Sem mais o que relatar, salvo o melhor juízo, concluo e encaminho o presente relatório para sua ciência e providências.

Macapá – AP, 23 de maio de 2016.

Comissão de Recebimento Definitivo.


Cairo Cardoso Madureira
Arquiteto e Urbanista
Matricula SIAPE nº 2082250
Cairo Cardoso Madureira
Portaria 464/2016


Coracy da Silva Fonseca
Portaria 464/2016


Cristiane Lameira Vasconcellos
Engenheira Civil
Matricula SIAPE nº 1790220
Cristiane Lameira Vasconcellos
Portaria 464/2016